anviaduct

Plesmanlaan

Stationsplein

Morssingel

Depot KWS
± 1000m2

Depot netbeheerders
± 435m2

Voorbelasting

Depot KWS
± 650m2

Unit schakel dubbel + trap

Unit dubbel

6,5

Bouweg/
Bypass

Bloemfonteinstraat

Paul Krugerstraat

Jan C. Smutsstraat

Bloemfonteinstraat

Morssingel

Week	Dagen: (werktijden tussen 7.00 en 16.00)	Werkzaamheden	Vrachten
7	ma 09-02 t/m wo 11-02	Aanbrengen zand tbv voorbelasting slag 1	+/- 20 vrachten zand per dag
7	do 12-02 t/m vr 13-02	Aanbrengen menggranulaat tbv depot terrein	+/- 10 vrachten per dag
		Aanbrengen verticale drainage	1 vracht per dag
8	ma 16-02 t/m di 17-02	Aanbrengen menggranulaat tbv depot terrein	+/- 10 vrachten per dag
8	wo 18-02 t/m vr 20-02	Aanbrengen zand tbv voorbelasting slag 2	+/- 20 vrachten zand per dag
9	ma 23-02 t/m wo 25-02	Uitloop werkzaamheden mits nodig.	

Vanaf week 9: personenauto's en af en toe een leverantie.

Legenda

bestaande bebording

Let op:
- Afplakken conflicterende bebording.
- De locatie van de bebording is indicatief, locatie wordt in het werk bepaald.

3.0	Alleen in-/uitrit aan Bloemfonteinstraat	13-01-2026	Theo van Veldhuizen
2.0	Terreininrichting toegevoegd	07-01-2026	Theo van Veldhuizen
1.0	Basistekening	05-12-2025	Theo van Veldhuizen
Versie	Wijzigingen	Datum	Tekenaar

Project
LRN - Schipholweg West
Omschrijving
Verkeersmaatregelen
In-/Uitrit Werkverkeer Morssingel
Aanbrengen voorbelasting en inrichten terrein

GOEDGEKEURD
Door P. Schurer om 08:18,14-1-26

Tommy de Jong
Gezien
Howard Wegner
Contactpersoon OG
Arco Meerkerk
Directeur

KWS
een VolkerWessels onderneming

KWS Infra bv
Rotterdam-Zwijndrecht
Vestigingsadres
Omstraat 2-4
3335 LT Zwijndrecht
Postadres
Postbus 158
3330 AD Zwijndrecht
Telefoon
+3110178 - 625 0800
Telefax
+3110178 - 625 0810
Email
Zwijndrecht@kws.nl
Internet
www.kws.nl

Opdrachtgever
KWS

Ref.nr. 624-2050
Formaat A2
Schaal -

Status DEFINITIEF
Versie 3.0
Tek.nr. 7252200-VKM-9101

7252200-VKM-9101-3.0_InUitrit