Duurstedeweg
Dordrechtweg
Arnhemstraat
Emmerikstraat
Antwerpenweg
Venlostraat
Harderwijkerstraat
Uitgegronte HDPE-buis
2 heffen spiesen per
32 x BAAK h.o.h. 8
Te ruimen boorgat 950mm
6x HDPE Ø250 PE100 SDR11
Drill Grout gebruiken
Zwarte buis met rode streep toepassen
Pilotboring realiseren mbv gyroscoop meetsysteem
Doorsnede boring schaal 1:15
Legenda:
Werkvak
Vooraankondiging
32 x Bakens
Parkeerverboden
deze weg is dicht van ma -/- t/m vr -/-
1 | 19-11-24 | Danny Koopal | Hanrie de Velde | CONCEPT
Versie: | Datum: | Getekend: | Vrijgegeven: | Omschrijving / Status:
BUKO. INFRASUPPORT
REGIOVESTIGING ZWOLLE
Rieteweg 19
8041 AJ Zwolle
038 - 42 14 048
infrasupport@buko.nl
siers
Project: Deventer | Zweedsestraat | 6 gestuurde boringen
AA07653
Onderdeel: Roermondstraat 10, Deventer
Fase: HDD 3 Roermondstraat 10
Boss nr.: 684340 | Schaal: 1:1000 | Formaat: A1
Documenttype: Bebordingsplan | Blad: 1 van 1 | Tekening nr. 24.04.1014.1
Aanvullende gegevens:
BRL9101
Cert.nr. NCK.2022.389.BRL9101.HDB4.2
- Conflicterende bebording afplakken/afkruisen
- De locatie van de bebording is indicatief, exacte locatie wordt in het werk bepaald
- Afzettingen en omleidingen conform regelgeving CROW 96a/b
Tekening: fs01\Buko Infrasupport\7. Verkeersplannen - Tekenaars\Danny\Projecten\2024\24.04.1010 tm 24.04.1019\24.04.1014 684340 Boringen Zweedsestraat Deventer\24.04.1014.1 684340 HDD 3 Roermondstraat Deventer V2.dwg