Lorentz Leiden

Bouwtijdraming febr. 2023

Frans Zwinenberg

Regel	Naam	Duur	Start	Eind
1			8-1-2024	8-1-2024
2	bouwrijp opgeleverd		4-3-2024	4-3-2024
3	bouwplaatinrichting aanbr. (hekwerk / keten)	10d	4-3-2024	15-3-2024
4	hoofdmaatvoering aanbrengen	5d	11-3-2024	15-3-2024
5	heipiketten uitzetten	5d	18-3-2024	22-3-2024
6	combipaal aanbrengen (ca. 200 st / 8 st dag)	25d	21-3-2024	26-4-2024
7	damwand aanbrengen (144 m1 / 12 m1dag)	12d	29-4-2024	16-5-2024
8	grondwerk tbv gording	4d	15-5-2024	21-5-2024
9	gordingen aanbrengen (ca. 140 m1)	5d	17-5-2024	24-5-2024
10	stempelraam aanbrengen	8d	27-5-2024	5-6-2024
11	afspannen	5d	6-6-2024	12-6-2024
12	grondwerk (zanderig ca. 1900 m3 / 400m3dag)	5d	13-6-2024	19-6-2024
13	grondwerk (klei / veen ca. 2200 m3 / 250 m3dag)	10d	20-6-2024	3-7-2024
	Fundatie			
	kernpoer			
14	koppensnellen	10d	4-7-2024	17-7-2024
15	verloren bekisting (incl. aanvullen) ca. 62 m1	5d	18-7-2024	14-8-2024
16	werkvloer aanbrengen	4d	15-8-2024	20-8-2024
17	kraan ankers stellen	2d	21-8-2024	22-8-2024
18	wapening ca. 83 ton x 6 = 498 / 8= 62dgn / 4 vl.	16d	23-8-2024	16-9-2024
19	beton storten (ca. 416 m3)	1d	17-9-2024	17-9-2024
	keldervloer incl. randbalk (ca. 520 m2)			
20	koppensnellen	10d	18-7-2024	21-8-2024
21	randkist + werkvloer	10d	21-8-2024	3-9-2024
22	wapening ca. 36 ton x 10 = 360 / 8 = 45 dgn / 3 vl.	15d	5-9-2024	26-9-2024
23	beton storten (ca. 240 m3)	2d	27-9-2024	30-9-2024
	torenkraan			
24	verharding beton		1-10-2024	17-10-2024
25	monteren kraan		17-10-2024	17-10-2024
26	demonteren kraan	2d	18-12-2025	5-1-2026
27	sparingen dichtleggen met mobiel	10d	5-1-2026	21-1-2026
	Kelderwanden			
	buitenwanden			
28	maatvoering	7d	1-10-2024	10-10-2024
29	stelkist ca 446 m2 x 0.8 = 356 / 8 = 45 dgn 3 tlm.	15d	4-10-2024	29-10-2024
30	wapening ca. 32 ton)	15d	15-10-2024	8-11-2024
31	sluitkist ca. 446 m2	15d	31-10-2024	28-11-2024
32	beton storten	2d	15-11-2024	29-11-2024
33	ontkisten	12d	18-11-2024	10-12-2024
34	aanvullen	9d	29-11-2024	17-12-2024
35	stempelraam en damwand verwijderen	10d	20-12-2024	27-1-2025
	binnenwanden			
36	stelkist ca 487 m2 x 0.8 = 390 / 8 = 48 dgn 3 tlm.	16d	31-10-2024	29-11-2024
37	wapening ca. 24 ton)	16d	11-11-2024	13-12-2024
38	sluitkist ca. 487 m2	16d	2-12-2024	20-1-2025
39	beton storten	2d	20-12-2024	24-1-2025
40	ontkisten	16d	6-1-2025	6-2-2025
	buitenpoeren en balken			
41	randkist + werkvloer	5d	17-1-2025	29-1-2025
42	bekisten / wapenen / stort	18d	28-1-2025	4-3-2025
43	aanvullen	12d	14-2-2025	10-3-2025
	b.g. vloer			
44	isolatie tpv overstek	10d	25-2-2025	13-3-2025
45	onderslagen	7d	20-1-2025	3-2-2025
46	breedplaat + k+v wapening (745 m2)	6d	3-2-2025	17-2-2025
47	wapening	10d	17-2-2025	7-3-2025
48	beton storten	2d	7-3-2025	11-3-2025
	Skelet			
49	b.g. t/m 5e verd. (sokkel 6 lagen) 2 x 10 + 8 + 3x 7	49d	11-3-2025	28-5-2025
50	6e verd. t/m 19e verd.(14 lagen) 14 x 5dgn	70d	28-5-2025	7-10-2025
	Gevel			
51	elementen plaatsen / afstellen (20 lagen x 5 dgn)	100d	7-5-2025	3-11-2025
	20 verd.			
52	prefab stellen incl. uitloop op dak	6d	7-10-2025	16-10-2025
53	staalconstructie plaatsen	8d	16-10-2025	30-10-2025
54	dakplaten leggen	6d	30-10-2025	10-11-2025
55	iso + dakbedekking aanbrengen	14d	10-11-2025	4-12-2025
56	gevel puien plaatsen	14d	10-11-2025	4-12-2025
57	staalconstructie gevel plaatsen	8d	30-10-2025	13-11-2025
58	gevel elementen plaatsen	8d	13-11-2025	27-11-2025
59	dakterras iso + dakbedekking	12d	27-10-2025	14-11-2025
	21 verd. (71760 +)			
60	installaties plts / aansluiten	6d	24-11-2025	2-12-2025
61	staalconstructie plaatsen	6d	27-11-2025	8-12-2025
62	panelen plaatsen / aansluiten	6d	8-12-2025	18-12-2025
63	afwerking wanden trappehuis	10d	24-11-2025	9-12-2025
	dakterras			
64	iso + dakbedekking + tegels	5d	27-11-2025	5-12-2025
65	binnenafwerking	5d	27-11-2025	5-12-2025
	Personen goederenlift			
66	personen goederenlift	127d	8-5-2025	19-12-2025
	Liften			
67	montage liften tpv as 3	40d	28-5-2025	21-8-2025
68	montage liften tussen as 3 en 4	114d	28-5-2025	5-1-2026
69	ingebruikname		5-1-2026	5-1-2026
	Technische ruimte			
70	installatie aanbrengen	114d	28-5-2025	5-1-2026
	Afbouw			
	laag 0 t/m 14e (casco)			
71	1e bewerking	60d	3-6-2025	23-9-2025
72	laatste bewerking	60d	3-6-2025	24-10-2025
	laag 15e t/m 19e (70 st. won. / 1.5 won./dag			
73	1e bewerking	45d	17-10-2025	16-1-2026
74	laatste bewerking	45d	17-10-2025	13-3-2026
	laag 20			
75	1e bewerking	15d	19-1-2026	10-2-2026
76	laatste bewerking	15d	19-1-2026	3-4-2026
77	inregelen	71d	5-1-2026	28-4-2026
78	opleveren		28-4-2026	28-4-2026
79	start inbouw kantoor		28-4-2026	28-4-2026

B21 Basis

001. opdrachtgever

Mijlpaalweergaven

Ruit

Getekend door:	Werk Nr.	Revisie Nr.	Opmerkingen:

Planning gemaakt met Asta Powerproject