
Locatie




Opmerkingen

- Bij ernstige verkeershinder (afsluitingen e.d.)
  min. 2 weken voor aanvang werk infoborden plaatsen.
- Conflicterende bewegwijzering en bebording afplakken indien
  werkzaamheden langer dan 24h.
  (bij gebruik van tape mag het af te plakken bord niet beschadigd raken)
- Voor maatvoering (zover niet is aangegeven), maten hanteren zoals
  vermeld in de publicaties werk in uitvoering 96a en 96b van de CROW.


Legenda

	aantal	voorbeeld
RVV bord reflectieklasse III	6	
WIU, reflectieklasse III	1	
	3	
werkvak	2	
	2	
Safeguard barrier 84 stuks + 3 puntstukken	2	
Bever barrier 21 stuks	2	
	2	
tijdelijke markering	1	
	2	
tijdelijke verlichting	1	
	3	
	12	
	27	

Dwarsdoorsnede B - B



Dwarsdoorsnede A - A



Opdrachtgever: provincie Drenthe

Project: N33-N34 Bypass
N34 93.40HMP cunetgraven

Omschrijving: Situatietekening verkeersmaatregelen afzettings/omleidingsplan

BAM Infra Wegen
Hertog N.J. Nieuwhuisstraat 1
2801 CV Gouda
Postadres: Postbus 440, 2800 AK Gouda
KVK: 30091686
www.bamwegen.nl

Schaal: n.v.t.	Opgesteld: Geldhof, Martin	Paraaf:	Datum: 24-9-2026
Blad nummer: 1 van 1	Gecontroleerd:	Paraaf:	Datum:
Formaat: A0 L	Vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:
Tekeningnummer: CEP.06992/003			
Status: DEFINITIEF VOOR UITVOERING	Versie: A	Datum: 24 september 2026	

© copyright
© copyright

C:\Users\hvmgeldh\Royal BAM Group Nv\Ken - Projecten\CEP.06992 Bypass N34 N33 Gieterveen\4. Werktekeningen\CEP.06992_003_A.dwg