

VERKLARING

BEBORDING:

FASE 1 WERKVAK START DATUM: 02–11–2026	DUUR: 2,5 WEEK		
GELEIDENBAAK ETW 30 KM/U H.O.H. 8M	BB35I–01T	8	ST
SCHRIKHEK	BB16–2T	2	ST
WERK IN UITVOERING	J16	4	ST
VOETGANGERS OVERSTEKEN LINKS	BW07RT	1	ST
VOETGANGERS OVERSTEKEN RECHTS	BW07LT	1	ST

VOORAANKONDIGING:

PLAATSEN V.O.: –14 DAGEN

PARKEERVERBOD	PV	X	ST
PIJL RECHTS	OB501R	X	ST
PIJL LINKS	OB501L	X	ST

ROUTE VOETGANGERS



Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 5 10 15 20m

SITUATIE
SCHAAL 1:500

Project: Omleggen Ketelmeerlaan						
Onderwerp: TVM Huisaansluitingen trottoir Fase 1						
Getekend door: C. van Musscher	Gecontroleerd door:	Blad: 2	Aantal: 2	Documentsoort: Tekening	Documentstatus: Concept	Projectnummer:
Datum uitgifte: 19–10–2026	Gezien door:	Schaal: 1:500		Formaat: A2L		Besteknummer:
						Tekeningnummer:

VAN EIJK INFRA & MILIEU
Adm. Helfrichweg 11
2315 VC Leiden
Tel. 071–5223791