Groesbeek

Baden Powellstraat

Vlasrootweg

Vlasrootweg

Henry Dunantstraat

Nr. 21

Nr. 1

Aannemer zal zelf de hekken op de straat zetten zodra de hijswerkzaamheden plaats zullen vinden.

Aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van woningen en het informeren van de bewoners.

De Ruyterstraat

De Ruyterstraat

De Ruyterstraat

Karel Doormanstraat

Helfrichstraat

Helfrichstraat

30m

2x

1x

1x

via overzijde

1200*1200

LEGENDA

- -Vooraankondiging / Parkeerverbod (plaatsen 2 weken voor aanvang werkzaamheden)
- -Tijdelijke verkeersmaatregelen (Hergebruiken vanuit vorige fase)
- -Geleidebaken / verkeerskegel
- -Tijdelijke verkeersmaatregelen
- -Werkvak / afgesloten wegvak
- -Bestaande ondergrond

P4

ongezonderd ../../25 xxh tot ../../25 xxh

V1

deze weg is dicht op werkdagen van 07u tot 16u van xx/xx tot xx/xx

1200*1200

Project:	Klokgroep - Groesbeek
Projectnr.:	74.26.1038
Opgesteld door:	Traffic & More Nedereindseweg 503a, 3546 PM Utrecht Postbus 1559, 3430 BN Nieuwegein 030-6878110 info@trafficandmore.nl www.trafficandmore.nl
Opdrachtgever:	VAN DE KLOK
	De locatie van de borden is een indicatie. De exacte locatie wordt in het werk bepaald.
Gecertificeerd:	Normec NCK BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen CO2-PRESTATIELADDER

Onderwerp:	VKM afsuiten Henry Dunantstraat, Groesbeek fase 1				
Documentnr.:	74.26.1038-004				
Rev:	Datum:	Auteur:	Status:	Documenttype:	Verkeersplan
1	26-08-’26	LVe	Ter goedkeuring	Blad:	1 van 1
0	28-05-’26	DPl	Vervallen	Gecontroleerd:	LVe d.d. 28-05-’26
				Vrijgegeven:	CPe d.d. 28-05-’26
				Schaal:	n.v.t. Formaat: A3

© CC BY-SA OpenStreetMap-bijdragers / © CC BY Kadaster