Planning Noorderenk Bathmen Fase 1A en 1 B

Startdatum:	ma, 29-jun-2026
Weergave kwartaal	
Versie:	2

NR	Taak naam	Start	Eind	Dagen	Inzet mens en materieel	Taakhouder
0	Definitieve opdracht	zo 26-7-26		1		OG
1	Werkvoorbereiding	ma 17-8-26	vr 30-10-26	55	Werkvoorbereider uitvoerder projectleider	NTP
2	Aanbrengen vooraankondiging	ma 26-10-26	ma 26-10-26	1	Verkeerstechniek	NTP
3	Startdatum uitvoering	ma 2-11-26		1		NTP
4	Inrichten werkterrein / depot	ma 2-11-26	vr 6-11-26	5	Mobiele kraan vakman gww	NTP
5	Aanbrengen verkeersmaatregelen	ma 9-11-26	ma 9-11-26	1	Verkeerstechniek	NTP
6	Opruimen verhardingen	ma 9-11-26	wo 11-11-26	3	Mobiele kraan vakman gww vrachtauto	NTP
7	Verwijderen asfaltcontstructie	di 10-11-26	do 12-11-26	3	Mobiele kraan vakman gww vrachtauto	NTP
8	Ontgraven cunet	vr 13-11-26	vr 13-11-26	1	Mobiele kraan vakman gww vrachtauto	NTP
9	Verwijden kolken incl. kunststofbuis	do 12-11-26	vr 13-11-26	2	Mini kraan vakman gww	NTP
10	Aanleg HWA-transportleiding incl. uitleggers	ma 16-11-26	ma 16-11-26	1	Mobiele kraan vakman gww	NTP
11	Aanleg ITR-infriltratieleidingen incl. uitleggers	di 17-11-26	vr 20-11-26	4	Mobiele kraan vakman gww	NTP
12	Aanbrengen menggranulaat	ma 23-11-26	ma 23-11-26	1	Mobiele kraan vakman gww	NTP
13	Aanbrengen waterbergende fundering	di 24-11-26	do 26-11-26	3	Mobiele kraan vakman gww	NTP
14	Voorbereidende werkzaamheden straatwerk	vr 27-11-26	vr 11-12-26	11	Mobiele kraan vakman gww	NTP
15	Start straatwerk (onderaanneming)	ma 30-11-26	vr 18-12-26	15	Stratemakers inclusief knikmops en legklem	Stratenmaker
16	Werkzaamheden m.b.t. verlichting (Swarco)	do 3-12-26	do 3-12-26	1		Swarco
17	Verwijderen asfaltcontstructie	ma 4-1-27	ma 4-1-27	1	Mobiele kraan vakman gww	NTP
18	Ontgraven cunet	di 5-1-27	di 5-1-27	1	Mobiele kraan vakman gww	NTP
19	Verwijden kolken incl. kunststofbuis	di 5-1-27	wo 6-1-27	2	Mini kraan vakman gww	NTP
20	Vernieuwen huisaansluiting VWA-riool	di 5-1-27	vr 8-1-27	4	Mobiele kraan vakman gww	NTP
21	Aanleg aansluiting VWA-riool (Arkelsteinlaan)	wo 6-1-27	do 7-1-27	2	Mini kraan vakman gww	NTP
22	Aanleg ITR-infriltratieleidingen incl. uitleggers	vr 8-1-27	vr 15-1-27	6	Mobiele kraan vakman gww	NTP
23	Aanleg aansluiting VWA-riool (Ter Hunnepeplein)	ma 11-1-27	di 12-1-27	2	Mobiele kraan vakman gww	NTP
24	Aanbrengen waterbergende fundering	wo 13-1-27	vr 15-1-27	3	Mobiele kraan vakman gww	NTP
25	Aanleg aansluiting VWA-riool (Seino van Dorthlaan)	ma 18-1-27	wo 20-1-27	3	Mobiele kraan vakman gww	NTP
26	Voorbereidende werkzaamheden straatwerk	do 21-1-27	do 4-2-27	11	Mobiele kraan vakman gww	NTP
27	Start straatwerk (onderaanneming)	ma 25-1-27	vr 12-2-27	15	Stratemakers inclusief knikmops en legklem	Stratenmaker
28	Werkzaamheden m.b.t. verlichting (Swarco)	do 28-1-27	do 28-1-27	1		Swarco

